

PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) E INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE VIABILITA' PROVINCIALI (Asfaltature con ricostruzione di strati profondi fino a 30 cm) DELLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI PISA

Nell' Area Nord-Ovest:

SRT 206

Sono previsti sulla SRT 206 Pisana-Livornese nota come Emilia i seguenti interventi

INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE con imposizione di senso unico alternato.

Da km 39+100 a km 39+700; da km 40+000 a km 40+200; da km 40+300 a km 40+400; da km 40+800 a km 41+050; da km 41+300 a km 41+500; da km 43+780 a km 44+900, con **PROPOSTA DI INIZIO NEL MESE DI MARZO E TERMINE NEL MESE DI APRILE**. Si tratta di cantieri con orario di apertura/chiusura tra le 8.30 e le 18.00, fatta eccezione per i giorni festivi in cui non vi sono attività. Sono cantieri costituiti da tratti brevi, non oltre 100 metri, con durata di ognuno non superiore ai 10 giorni.

PONTE: km 38+180 SOSTITUZIONE DI IMPALCATO ESISTENTE CON NUOVO IMPALCATO IN SEZIONE MISTA ACCIAIO/CLS Intervento da eseguirsi in due fasi con imposizione di senso unico alternato continuativo. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MARZO 2020 – GIUGNO 2020, comunque successivamente alla conclusione dei lavori di bitumatura di cui al punto precedente.**

PONTE al km 38+550 SOSTITUZIONE DI IMPALCATO ESISTENTE CON NUOVO IMPALCATO IN SEZIONE MISTA ACCIAIO/CLS Intervento da eseguirsi in unica fase con **chiusura del tronco stradale interessato per un periodo di 30 gg.** Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **LUGLIO -AGOSTO 2020**

PONTE: km 37+320 in località Arnaccio SOSTITUZIONE DI IMPALCATO ESISTENTE CON NUOVO IMPALCATO IN SEZIONE MISTA ACCIAIO/CLS Intervento da eseguirsi in due fasi con imposizione di senso unico alternato continuativo. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **SETTEMBRE 2020 – DICEMBRE 2020**

SP 2 Vicarese

INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE:

Da km 11+000 a km 15+790: tratto compreso tra Caprona e inizio del c.a. di Colignola. Durata prevista 3/4 settimane circa, da realizzarsi con senso unico alternato con riapertura alla sera. Si tratta di cantieri di lunghezza non oltre 200 metri l'uno, da realizzarsi in successione.

Da km 16+790 a km 17+280 (indicativamente tratto compreso tra intersezione con via Puccini/fine Ghezzano e primo tratto del centro abitato di Colignola –AZ. Agricola Falorni). Durata prevista di **1 settimana** circa con imposizione di senso unico alternato e riapertura serale.

Periodo presunto di inizio e termine dei lavori complessivi: **APRILE 2020 – MAGGIO 2020. Intervento finanziato con risorse MIT con vincolo di rendicontazione.**

Ponte: Al km 3+357 ponte sul Canale Imperiale a Vicopisano SOSTITUZIONE GIUNTI E IMPERMEABILIZZAZIONE Intervento da eseguirsi in due fasi con imposizione di senso unico alternato. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **AGOSTO 2020**

SP 24 “Arnaccio-Calci”

INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE difficilmente procrastinabili per esigenze di sicurezza stradale da eseguirsi con imposizione di senso unico alternato continuativo anche di notte.

Da km 0+460 a km 1+200

Da km 1+775 a km 3+330

Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MARZO 2020 – APRILE 2020 Intervento finanziato con risorse MIT con vincolo di rendicontazione. Gli interventi saranno coordinati in modo da non sovrapporsi con i relativi interventi che interessano la SRT 206 di cui sopra.**

Area Nord-Est

SP 3 Bientina Altopascio

RIPARAZIONI PUNTUALI DEL MANTO STRADALE Asfaltature superficiale da 5 a 10 cm. I singoli interventi saranno di 3-4gg.

Periodo presunto di inizio e termine dei lavori in queste strade: **MAGGIO 2020 – DICEMBRE 2020 a fasi con sensi unici alternati in fascia oraria 8.30 – 18.30**

SP 5 Francesca Via Francesca Sud

INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE da eseguirsi con imposizione di senso unico alternato.

da km 4+535 a km 5+035 prima di Ponticelli venendo da Pontedera durata circa una settimana da lun a ven con riaperture serali;

da km 6+690 a km 7+690 prima di Castelfranco di Sotto venendo da Santa Maria a Monte; durata circa due settimane da lun a ven. con riaperture serali.

Periodo presunto di inizio e termine dei lavori complessivi: **MARZO 2020 – APRILE 2020**
Intervento finanziato con risorse MIT con vincolo di rendicontazione

Sono previsti inoltre RIPARAZIONI PUNTUALI DEL MANTO STRADALE con asfaltature superficiale da 5 a 10 cm. I singoli interventi saranno d 3-4gg. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori in queste strade: **LUGLIO- AGOSTO 2020**

Ponte: Al km 2+150 ponte sul Canale Usciana a Montecalvoli RINFORZO DELL'IMPALCATO, PILE E SPALLE Intervento da eseguirsi in due fasi con imposizione di senso unico alternato continuativo. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MAGGIO 2020 – NOVEMBRE 2020.**

SP 25 “Vicopisano-Santa Maria a Monte” via Francesca Nord

PONTE: Al km 11+200 ponte sul Canale Usciana a Santa Maria a Monte SOSTITUZIONE GIUNTI E IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO PARAPETTI Intervento da eseguirsi in due fasi con imposizione di senso unico alternato. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MARZO 2020**

INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE da eseguirsi con imposizione di senso unico alternato.

Da km 1+020 a km 4+500 (da uscita da Vicopisano fino all'intersezione con SRT 439 – Bientina a tratti escluso centro abitato di Piani di Vico). Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MARZO - MAGGIO 2020.** Cantieri in senso unico alternato con riaperture serali durante giorni feriali. **Intervento finanziato con risorse MIT con vincolo di rendicontazione.**

SP 8 Valdinievole

INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE da eseguirsi con imposizione di senso unico alternato.

Da km 11+380 a km 12+880 (tratti in prossimità degli abitati di Staffoli e del Galleno). Istituzione di sensi unici alternati con riaperture serali. Durata presunta 1 settimana.

Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MARZO 2020 – APRILE 2020** **Intervento finanziato con risorse MIT con vincolo di rendicontazione.**

RIPARAZIONI PUNTUALI DEL MANTO STRADALE Asfaltature superficiale da 5 a 10 cm. I singoli interventi saranno d 3-4gg. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **LUGLIO- AGOSTO 2020**

SP 6 Di Giuncheto

INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE da eseguirsi con imposizione di senso unico alternato.

Da km 2+260 a km 2+760 durata di 15 gg. Senso unico alternato continuativo

Periodo presunto di inizio e termine dei lavori complessivi: **MARZO 2020 – APRILE 2020**

SP 65 Romanina

INTERVENTI DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE: già avviati i contatti con CONAD di Montopoli per concordare le chiusure temporanee consentendo comunque l'accesso dei mezzi pesanti al magazzino.

da km 1+400 a km 2+434.

Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **APRILE 2020 –MAGGIO 2020**

SRT 436 Francesca

PONTE: Al km 24+760 sovrappasso ferroviario RIPRESE CORTICALI ALL'INTRADOSSO E SOSTITUZIONE GIUNTI Interventi in carreggiata da eseguirsi per fasi con imposizione di senso unico alternato a fasi ma continuativi.

Periodo presunto di inizio e termine dei lavori complessivi: APRILE 2020 – OTTOBRE 2020. La sostituzione di giunti comporta in media 15 giorni di lavoro, per cui il periodo complessivo di imposizione del SUA è di circa due mesi nel periodo presunto indicato.

Nell'Area Sud

SP 29 della Val di Cecina

PONTE: Al km 3+785 Ponte sul fiume Cecina SOSTITUZIONE GIUNTI E RIFACIMENTO MANTO DI USURA. Intervento da eseguirsi in due fasi con imposizione di senso unico alternato. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **SETTEMBRE 2020**

SP 49 Leccia Lustignano

PONTE: Al km 4+400 ponte sul fiume Cornia SOSTITUZIONE APPOGGI Intervento da eseguirsi in unica fase; tronco stradale attualmente chiuso al traffico. Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **GIUGNO 2020**

OPERE DI SOSTEGNO/FRANE interventi di sostegno geoblocchi, gabbioni e anche con ingegneria naturalistica di frane a valle o a monte della strada, con rifacimento del corpo stradale gli interventi sono

SP 32 Di Montecatini Val di Cecina

Al km 2+200 Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **AGOSTO 2020 – FEBBRAIO 2021**

SP 47 Di Micciano

Al km 8+010; Km 6+960; Km 7+300; Km 7+900 Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **SETTEMBRE 2020 - MARZO 2021;**

Al km 12+250 Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **APRILE - AGOSTO 2020**

SP 27 Di Montecastelli

Al km 0+700 Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MARZO - OTTOBRE 2020;**

km 6+300 Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **SETTEMBRE - DICEMBRE 2020**

SP 49 della Leccia e Lustignano

Al km 1+250 Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MARZO 2020 - MAGGIO 2020**

SP 329 del Passo di Bocca di Valle

Da km 16+700 a km 17+100 Periodo presunto di inizio e termine dei lavori: **MARZO-GIUGNO 2020**